




Burmistrz Polic
Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3



Police, dn. 21.08.2018 r.

TI.7013.2.2018.KK

Pan Witold Król
Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach
Biuro Rady Miejskiej w Policach
w/m

Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach

W odpowiedzi na interpelację Pana Andrzeja Rogowskiego, Radnego Rady Miejskiej w Policach, w sprawie inwestycji – przebudowa wiaduktu przy ul. Kuźnickiej poniżej udzielam odpowiedzi na nurtujące pytania:

1. Czy w przypadku niedotrzymania terminu realizacji robót, realnym jest zagrożenie zwrotu przekazanej dotacji finansowej i w jakiej wysokości?

Z treści interpelacji należy domniemywać, że chodzi Panu Radnemu o Umowę darowizny z PDH POLSKA S.A. Zgodnie z zapisami Umowy, Umowa darowizny ulega rozwiązaniu, ze skutkiem od dnia jej zawarcia, w przypadku (warunek rozwiązujący):

- a) przeznaczenia Darowizny na inny cel niż wskazany w Umowie;
- b) braku zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego, rozumianego jako oddanie wiaduktu stanowiącego przedmiot Zadania inwestycyjnego do użytkowania, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku, z przyczyn leżących po stronie Gminy Police.

W przypadku rozwiązania Umowy darowizny, Gmina Police obowiązana jest do zwrotu na rzecz PDH POLSKA S.A. kwoty otrzymanej Darowizny wraz z odsetkami umownymi w wysokości oprocentowania rachunku bankowego Gminy Police, na który została przekazana Darowizna, liczonymi od dnia otrzymania przez Gminę Police Darowizny do dnia zapłaty. Zgodnie z umową, Darowizna przekazywana jest w czterech transzach: kwota 280 338,65 zł w terminie do dnia 30.04.2018 roku, kwota 280 338,63 zł w terminie do dnia 30.06.2018 roku, kwota 280 338,63 zł w terminie do dnia 30.09.2018 roku, kwota 280 338,63 zł w terminie do dnia 31.12.2018 roku.

2. Na jakim etapie jest realizacja zadania?

Na ukończeniu są roboty budowlane związane ze wzmocnieniem przebudową stóp fundamentowych i słupów podpór oraz prace związane z rozbiórką wsporników.

Przystąpiono do wykonania prac związanych z zabezpieczeniem sieci trakcyjnej i montażem podestów roboczych.

Rozpoczęto zbrojenie płyt nośnych wiaduktu.

Przed wykonawcą robót w najbliższym terminie jest jeszcze m.in.: wzmocnienie podpór pośrednich i rozbudowa podpór skrajnych wraz z przylegającymi murami oporowymi, wzmocnienie wraz z rozbudową przęsła.

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30
fax +48 91 431 18 32
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl

3. Czy termin zakończenia zadania zostanie dotrzymany?

4. Ewentualnie jaki jest realny termin zakończenia zadania?

Ze względu na udostępnienie wykonawcy robót działki nr 312/2 (stanowiącej teren zamknięty – czynny tor zarządzany przez PKP PLK. S.A.) dopiero w maju 2018 roku, po ostatecznym uzgodnieniu przez zainteresowane strony (PKP PLK S.A., wykonawcę robót, przewoźników i m.in. GA Z.Ch. Police S.A.), opracowywanego przez PKP PLK S.A. Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót, termin zakończenia realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach został zmieniony z dnia 17 sierpnia 2018 roku na dzień 28 października 2018 roku.

z poważaniem

BURMISTRZ

Władysław Diakun
Władysław Diakun

Do wiadomości:

1. Pan Andrzej Rogowski
Radny Rady Miejskiej w Policach
Biuro Rady Miejskiej w Policach
2. Wydział Organizacyjno-Prawny
Urzędu Miejskiego w Policach
3. a/a

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3

72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30

fax +48 91 431 18 32

sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl