

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z odpłatnym przejęciem praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 r.
2	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 208 503</u>	2 414 168,25	75,24%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z wypłatą odszkodowania za nieruchomości przejęte w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod budowę ścieżki rowerowej, na realizację robót budowlanych na odcinku od Polic do miejscowości Niekończycza (etap II) oraz na odcinku od miejscowości Niekończycza do miejscowości Trzebież (etap III). W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na w/w odcinkach dróg rowerowych oraz na realizację robót budowlanych na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego w miejscowości Niekończycza (etap IIIA) oraz na budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej.
3	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 486 675</u>	1 167 397,44	78,52%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na realizację rozpoczętych w 2019 r. robót budowlanych związanych z budową drogi z płyt betonowych. W drugim półroczu 2020 r. planowane jest poniesienie pozostałych wydatków związanych z budową drogi z płyt betonowych.
3.1	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>31 567</u>	31 565,69	100,00%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z płatnością za opracowanie dokumentacji projektowej po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz związany z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.
3.2	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 144 105</u>	1 081 330,00	50,43%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu na ulicy Kuźnickiej w Policach. W drugim półroczu 2020 r. planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na dokończenie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu oraz dokonanie płatności na rzecz zgłoszonych przez firmę Energopol-Szczecin S.A. podwykonawców, z którymi nie uregulował wynagrodzenia za realizowane prace (solidarna odpowiedzialność).
4	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 683 502</u>	944 800,23	56,12%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek na realizację robót budowlanych na odcinku ścieżki rowerowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach (etap III). W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków na w/w odcinku ścieżki rowerowej oraz na budowę parkingów rowerowych w ciągu ścieżki rowerowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 400 000</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia związanego z przebudową ulicy Polnej w miejscowości Trzebież, planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2021 roku.
6	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>5 000 028</u>	64 990,40	1,30%	W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatek związany z kosztem funkcjonowania zarządzającego realizacją projektu w ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W drugim półroczu planowane jest poniesienie pozostałych wydatków po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - termin zakończenia realizacji robót budowlanych planowany jest w 2022 roku.
7	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 925 162</u>	0,00	0,00%	Wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia związanego z rozbudową terenów rekreacyjnych nad Łarpią, planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2020 roku po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych planowane jest w 2021 roku.
8	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>289 926</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. docieplenia stropodachu przychodni przy ul. Siedleckiej 2A oraz umowa na roboty dot. docieplenia budynku przy ul. Bankowej 6 w Policach, (dotacja dla Zakładu została zmniejszona z kwoty 42 328 zł do kwoty 28 254 zł, rezerwa została przeznaczona na dotację dot. modernizacji instalacji elektrycznych). Zadania zostaną zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
8.1	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na zagospodarowanie terenu przy ul. Zamenhofska 1-1a-1b/ ul. Bankowej 6a-6b w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
9	700	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>18 500</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. budowy ogrodzenia budynku przy ul. Bankowej 29-31 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
10	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 074</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
11	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>91 600</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. przebudowy dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
12	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 500</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	700	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. budowy szamba przy ul. Licealnej 1 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
14	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa dot. opracowania dokumentacji projektowych na wyodrębnienie łazienki lub WC. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
15	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Środki będą w całości wydatkowane w drugim półroczu 2020 r. na wykup gruntu pod drogę publiczną w m. Trzebież.
16	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>216 000</u>	0,00	0,00%	W I półroczu została zawarta umowa na roboty dot. termomodernizacji budynku przy ul. Bankowej 6 w Policach. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2020 r.
17	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>855 533</u>	0,00	0,00%	Zamówienie publiczne dotyczące inwestycji zostało rozstrzygnięte w I połowie roku. Prace związane z inwestycją rozpoczną się w II połowie roku.
18	750	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	47 336,12	9,47%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku oraz poniesiono wydatek związany z realizacją robót budowlanych przebudowy dwóch pomieszczeń na potrzeby urzędu - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>90 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie roku.
20	754	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>127 165</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
21	754	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	Straż Miejska	<u>18 900</u>	18 852,21	99,75%	W pierwszym półroczu 2020 roku poniesiono wydatek związany z wymianą kamery na Placu Chrobrego w Policach.
21.1	754	75421	Zakup sprzętu medycznego do walki z koronawirusem dla szpitala w Policach	Biuro Zarządzania Kryzysowego	<u>125 000</u>	125 000,00	100,00%	Zakupione urządzenia zostały dostarczone, zamontowane i uruchomione zgodnie z zamówieniem w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. T. Sokolowskiego PUM w Policach ul. Siedlecka 2.
22	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>620 073</u>	0,00	0,00%	
23	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 559</u>	0,00	0,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	801	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>200 000</u>	6 690,60	3,35%	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania wyboru wykonawcy. Planowana realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.
25	801	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>12 000</u>	10 000,00	83,33%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca sierpnia br.
25.1	801	80101	Wykonanie sufitów akustycznych w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>32 500</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
26	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
26.1	801	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>142 426</u>	142 425,87	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano podwieszany sufit akustyczny w sali gimnastycznej szkoły wraz ze wzmocnieniem podciągów oraz wymianą opraw oświetleniowych.
26.2	801	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>14 200</u>	14 200,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano kurtyny dymowe w budynku szkolnym (ochrona przeciwpożarowa), przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się dymu powstałego w wyniku pożaru.
26.3	801	80103	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola - oddział w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP w Tanowie) do potrzeb oddziałów przedszkolnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>235 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
27	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>25 000</u>	18 875,25	75,50%	W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono wydatki związane z zakupem pieca konwekcyjno-parowego. W III kwartale 2020 roku przewidywany jest montaż urządzenia i wydatkowanie pozostałej kwoty w ramach planowanego zadania.
28	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia i z automatycznym zmiękczaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>18 000</u>	8 899,12	49,44%	W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z zakupem zmywarki kapturowej dla potrzeb placówki. Zamontowanie urządzenia przewiduje się w III kwartale br. wraz z pracami towarzyszącymi.
29	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>14 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
30	853	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>445 000</u>	416 896,22	93,68%	Został wykonany remont 5 mieszkań wraz z wyposażeniem. Oszczędności zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu schroniska dla bezdomnych w II półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	15 000,00	30,00%	W I półroczu 2020 r. wpłynęły 2 wnioski. Zrealizowano wypłatę dla 5 wnioskodawców na kwotę 15 000 zł (w tym 3 wnioski wpłynęły w 2019 r. - wypłata nastąpiła w br.)
31.1	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<u>4 650</u>	4 650,00	100,00%	W ramach zadania przekazano dotację dla gminy Dobra na zakup traktorka.
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wienkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>72 000</u>	0,00	0,00%	Umowa zawarta w pierwszym półroczu 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia drogowego w m. Wienkowo. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy koniec 2020 r.
32.1	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>8 000</u>	0,00	0,00%	Umowa zawarta w pierwszym półroczu 2020 r. Zadanie w trakcie realizacji polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie Budowa oświetlenia ul. Młyńskiej w m. Tanowo. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy koniec 2020 r.
33	900	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>960 000</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
34	900	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>359 476</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
35	900	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>49 200</u>	0,00	0,00%	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.
36	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>46 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
36.1	900	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	29 800,00	99,33%	Zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych. W ramach zadania utwardzony został dojazd do pojemników z kostki betonowej 50 m ² , ustawiono wiatę pod pojemniki na odpady mieszane 1 szt., wbudowane zostały pojemniki półpodziemne na odpady segregowane 3 szt. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	900	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 958</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.
38	900	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>92 520</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku.
38.1	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 22 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>12 000</u>	10 258,20	85,49%	Wysokość poniesionych nakładów oszacowana przez biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.
38.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 15 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>11 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja w drugim półroczu 2020 r.
39	900	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>28 280</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku
39.1	921	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	13 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
40	926	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>773 200</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skateparku - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz ewentualnych kosztów realizacji robót budowlanych.
40.1	926	92604	Rozbudowa monitoringu wraz z montażem kamery na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży, przy ul. Spacerowej 15	OSiR	<u>16 240</u>	16 236,00	99,98%	Zadanie zostało zrealizowane. Została zakupiona oraz zamontowana kamera na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży celem zapewnienia właściwego zabezpieczenia Kompleksu.
40.2	926	92604	Modernizacja terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	OSiR	<u>31 734</u>	0,00	0,00%	W czerwcu 2020 roku wprowadzono do planu wydatków majątkowych zadanie związane z zakończeniem prac projektowych w zakresie modernizacji terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach 2b. Zadanie pozostaje do realizacji w II półroczu br.
RAZEM:					25 086 756	6 602 371,60	26,32%	x