

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział TI	70 000	6 765,00	9,66%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - w II półroczu planowane jest poniesienie kosztów wykonania odwiertów studni głębinowych oraz opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej suw.
1A	400	40002	Przebudowa wodociągu w ul. Kościuszki w Trzebieży - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	120 000	120 000,00	100,00%	W ramach przyznanej dotacji przebudowano odcinek istniejącej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 114 w ul. Kościuszki w m. Trzebież, obejmującej wymianę rurociągu z rur azbestowo – cementowych o łącznej długości 350 m na rurociąg z rur PE 100 SDR 17 Ø160. Ponadto, zakres zadania obejmuje przełączenie dwóch rurociągów DN 80 oraz przełączenie budynków mieszkalnych (18 szt.),wymianę i montaż nowej armatury: zasuw odcinających, hydrantów przeciwpożarowych, montaż nawiertak i zasuw przyłączy wodociągowych.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	Wydział TI	200 000	28 954,96	14,48%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dofinansowano budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Niekończycza i w Policach.
3	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	Wydział TI	1 626 851	1 626 848,43	100,00%	Zadanie inwestycyjne zakończone - w I półroczu poniesiono koszty ostatniej płatności dla wykonawcy robót budowlanych po dokonanych odbiorze końcowym robót - roboty budowlane zostały odebrane w grudniu 2013 r.
3A	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w m. Trzebież (odcinek od posesji nr 4 do posesji nr 13a) - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział TI	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęto realizację robót - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
3B	600	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział TI	6 000	4 402,62	73,38%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej po dokonanej dostawie i montażu szafek zasilających oświetlenie uliczne oraz pawilon socjalny.
3C 73	600	60016	Przebudowa ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie branżowych dokumentacji projektowych (sieci gazowe i elektroenergetyczne) - koszty poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
3D	600	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska	Wydział TI	20 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3E	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	Wydział TI	60 000	-	0,00%	Koszt związany z wypłatą odszkodowania za przejętą decyzją Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej część działki pod budowę ścieżki rowerowej poniesiony zostanie w II półroczu 2014 r.
3F	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głowackiego w Policach - aktualizacja dokumentacji projektowej	Wydział GKM	15 400	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
3G	600	60016	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział GKM	1 713 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
4	600	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	Wydział GKM	184 658	-	0,00%	W pierwszym półroczu unieważniono przetarg nieograniczony na realizację zadania, ponieważ oferty złożone przez oferentów znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania.
5	630	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Wydział TI	4 070 412	2 319 067,83	56,97%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zakończono roboty budowlane - w II półroczu poniesione zostaną koszty płatności dla wykonawcy robót po dokonanych w czerwcu br. odbiorze robót.
6	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	250 000	7 954,72	3,18%	W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz rozpoczęto roboty termomodernizacyjne na budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Policach. Pozostałe roboty termomodernizacyjne będą realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
6A	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	393 147	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
7	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział GKM	1 550 000	44 582,40	2,88%	W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację 8 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach, oraz rozpoczęto roboty termomodernizacyjne na budynku przy ul. Wojska Polskiego 34 w Policach. Pozostałe roboty termomodernizacyjne będą realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział TI	4 983 090	2 975 097,12	59,70%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w II półroczu poniesione zostaną koszty dokończenia budowy jednego z budynków mieszkalno-usługowych oraz rozbiórki ostatniego segmentu budynku byłego hotelu pracowniczego ZCh Police.
74 9	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku	Wydział TI	192 602	540,00	0,28%	Podjęto decyzję o odłożeniu realizacji zadania inwestycyjnego w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9A	750	75023	Modernizacja dwóch serwerów PSIP-A i PSIP-C w ramach, której nastąpi rozbudowa pamięci dyskowej HDD oraz operacyjnej RAM wraz z rekonfiguracją oraz rozbudową pamięci HDD sieciowego serwera danych	Wydział OR	15 260	-	0,00%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
10	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział OR	90 000	63 052,09	70,06%	Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.
10A	754	75405	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach - dofinansowanie	Wydział SO	36 000	36 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z planem.
11	754	75405	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie Gminy Police i Powiatu Polickiego	Wydział SO	2 913 000	2 900 713,80	99,58%	Zadanie zrealizowano.
12	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	Wydział TI	470 000	4 860,00	1,03%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęto realizację robót - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
13	801	80101	Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	120 000	7 084,80	5,90%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
14	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział TI	700 000	6 199,20	0,89%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
15	801	80101	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Wydział TI	735 000	96 118,10	13,08%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęto realizację robót - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
15 75	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną	Wydział TI	600 000	331 192,55	55,20%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęto realizację robót - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
16A	801	80101	Zakup mat zabezpieczających podłoże na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 733	8 733,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16B	801	80101	Zakup i montaż trybuny w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	55 587	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. (okres wakacyjny)
16C	801	80101	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	SP3	8 783	-	0,00%	Realizacja zadania w zaplanowana jest na II półrocze br.
16D	801	80101	Wykonanie i montaż dodatkowych drzwi aluminiowych w budynku "B" Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	SP8	5 955	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. (okres wakacyjny)
16E	801	80101	Przebudowa trzech pomieszczeń kuchennych na parterze budynku Zespołu Szkół w Trzebieży	SPTrzebież	45 756	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
17	801	80110	Docieplenie dachu z wyłączeniem dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Policach	Wydział TI	340 000	177 246,27	52,13%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano wyboru wykonawcy robót oraz rozpoczęto realizację robót - pozostałe koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
18	853	85395	II etap realizacji budowy mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	100 000	100 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
19	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział TI	80 000	46 590,00	58,24%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej - w II półroczu planowane są do poniesienia pozostałe koszty opracowania dokumentacji projektowej po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
20	853	85395	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział OR	50 000	50 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
21	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział TI	30 000	12 875,85	42,92%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opłat przyłączeniowych przepompowni ścieków do sieci elektroenergetycznych.
22	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział GKM	900 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
23	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział TI	70 000	13 050,00	18,64%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - dofinansowano budowę jednego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niekłoniczyca.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	900	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	Wydział OŚ	30 000	1 884,50	6,28%	W I półroczu 2014 r. wpłynęły 2 wnioski o dotację, z czego do 30 czerwca zrealizowano wypłatę dla 1 wnioskodawcy na kwotę 1.884,50 zł. Wypłata dla drugiego wnioskodawcy nastąpi w lipcu br. Wnioski realizowane są sukcesywnie po ich otrzymaniu.
24A	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra na zakup traktorka z pługiem i przyczepą	Wydział OŚ	5 949	5 949,00	100,00%	W I półroczu 2014 r. Gmina Police przekazała dotację dla Gminy Dobra. Gmina Dobra dokonała zakupu traktorka do utrzymania czystości z przyczepą, pługiem oraz kosą. Wyżej wymieniony sprzęt będzie służył do utrzymania czystości oraz koszenia trawy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
25	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin	Wydział TI	60 000	366,88	0,61%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
25A	900	90015	Oświetlenie ronda w ciągu ul. Jasienickiej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział GKM	30 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania - dokonano wyboru wykonawcy robót - koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
25B	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od ul. Boh. Westerplatte do ul. Zamenhofs w Policach	Wydział TI	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
26	900	90095	Montaż separatora na terenie działki 286/14 przy ul. Wszyńskiego w Policach	Wydział TI	40 000	-	0,00%	Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego.
26A	900	90095	Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu na ul. Rycerskiej w Policach (Pl. Chrobrego)	Wydział TI	15 000	6 641,45	44,28%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty związane z wprowadzeniem stałej organizacji na Pl. Chrobrego - w II półroczu planuje się ponieść koszty dodatkowych elementów stałej organizacji ruchu.
27	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III	Wydział GG/ Wydział TI	300 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.
28	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Drogoradzu	Wydział GKM	28 342	22 275,30	78,59%	Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw w m. Drogoradz.
29 7	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Pilchowie	Wydział GKM	25 203	25 202,70	100,00%	Środki przeznaczone na doposażenie placu zabaw w m Pilchowo.
29A	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Tanowie	Wydział GKM	42 571	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
29B	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Siedlicach	Wydział GKM	29 662	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29C	900	90095	Wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uniemyślu	Wydział GKM	25 001	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
30	900	90095	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na terenie byłego cmentarza przy ul. Klonowej w Policach-Mścięcino	Wydział TI	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2014 roku.
31	900	90095	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Tatyni	Wydział GKM	25 087	18 560,70	73,99%	Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw w m. Tatynia.
31A	900	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na działce pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	4 700	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania.
31B	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw położonego na działce nr 1937/45 pomiędzy ul. Odrzańską a ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział GKM	5 750	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2014 roku.
32	900	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Wydział OK.	268 640	2 500,00	0,93%	Realizacja zadania w II półroczu 2014 r. Wybór wykonawcy nastąpił w dniu 25.06.2014 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Prace realizowane będą w okresie: lipiec-październik 2014 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania określono na dzień 31.10.2014 r.
33	921	92109	Docieplenie z kolorystyką budynku oraz przebudową pomieszczeń Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach	Wydział TI	645 389	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - koszty realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu 2014 r.
33A	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu ewangelickim w miejscowości Jasienica, ul. Jana Kazimierza	Wydział OK.	25 000	2 460,00	9,84%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.
34	926	92601	Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział TI	644 347	140 570,00	21,82%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty nowego granulatu w nawierzchnię trawy syntetycznej - w II półroczu planowane są koszty wymiany nawierzchni bieżni okrężnej.
34A	926	92604	Termomodernizacja budynku hali sportowej Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2B w Policach	OSiR	720 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
34B	926	92604	Budowa monitoringu na kompleksie turystycznym w Trzebieży	OSiR/Wydział TI	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - w II półroczu planowane jest poniesienie kosztów realizacji robót.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34C	926	92604	Modernizacja Skate-Parku, lokalizacja: Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Policach przy ul. Piaskowej 97	OSiR	350 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano wyboru wykonawcy robót - w II półroczu planowane jest poniesienie kosztów realizacji robót.
34D	926	92604	Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b - projekt techniczny	OSiR	150 000	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.
34E	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Tanowie przy ul. Szkolnej 12	OSiR	11 200	11 056,53	98,72%	Zadanie zrealizowano.
34F	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na Obiekcie Sportowo-Rekreacyjnym w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	OSiR	8 800	8 617,50	97,93%	Zadanie zrealizowano.
34G	926	92604	Przebudowa wewnętrznej energetycznej sieci zasilania 0,4 kV na terenie Kompleksu Rekreatywno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	OSiR	100 000	-	0,00%	Prace zaplanowano do realizacji w II połowie 2014 r.
34H	926	92604	Zakup i montaż komory chłodniczej zintegrowanej z mroźnią do kuchni GCEiR w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSiR	50 000	-	0,00%	Prace zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
34I	926	92604	Zakup przenośnego podestu scenicznego	OSiR	4 800	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2014 r.
x	926	92604	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym</i>	OSiR	81 330	81 284,31	99,94%	Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego pn. <i>Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach turystyki w obszarze metropolitalnym</i> (korekta finansowa dla wydatków uznanych za niekwalifikowane, tj. podatek VAT).
OGÓŁEM					26 921 005	11 315 297,61	42,03%	x