

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania procesowe (spadkowe) - nadal trwała procedura otrzymania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji inwestycji i w roku 2015 nie poniesiono żadnych kosztów.
1A	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	90 220,50	90,22%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach.
1B	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	40 674,88	81,35%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach.
1C	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	84 812	5 510,00	6,50%	Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu nowych studni głębinowych na ujęciu wody przy ul. Grzybowej w Policach podlega szczególnym procedurom. Późny termin otrzymania operatu wodnoprawnego, (otrzymany 07.12.2015 r.) uniemożliwił prowadzenie dalszych prac.
1D	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie Zakładu przy ul. Grzybowej 50 w Policach-dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 100	16 698,83	97,65%	Dotację przekazano. W ramach przyznaných środków m.in. wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z pracami towarzyszącymi oraz zakupiono kasę pancerną i kasę kasjerską.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	133 454,70	60,66%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych ośmiu odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Tanowo, Uniemyśl, Niekłończyca, Przęsocin i w Policach.
3	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 000	68 700,00	98,14%	Środki przeznaczono na zakup wiat przystankowych w ilości 15 szt. Typu EOS z koszem, ławką i tabliczką na rozkład jazdy.
4	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	29 889,00	99,63%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch zatok autobusowych oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk TAXI, stanowisk postojowych dla rowerów - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	52 190,00	86,98%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
6	600	60016	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	12 915,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Bursztynowej w Policach.
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000	298 278,73	99,43%	W ramach wydatkowanych środków m.in. ułożono nakładkę asfaltową i ustawiono krawężniki betonowe.
7A	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	15 457,04	77,29%	W ramach zadania m.in. ustawiono obrzeża betonowego i ułożono nawierzchnię (106 m <sup>2</sup> ) z kostki betonowej grubości 8 cm.
7B	600	60016	Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	35 000	28 290,00	80,83%	Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania polegającego na budowie parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego m.in. w zakresie: - mapa do celów projektowych i dokumentacja geologiczna, - dokumentacja projektowa branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, - projekt czasowej i stałej organizacji ruchu, - specyfikacje techniczne, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
7C	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000	290 328,98	58,07%	Środki przeznaczono na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach m.in. wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej (683 m <sup>2</sup> ), nawierzchnię chodników z kostki betonowej (144,03 m <sup>2</sup> ), nawierzchnię parkingów z kostki betonowej (149,13 m <sup>2</sup> ).
7D	600	60016	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej 46-48 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	48 534,00	97,07%	W ramach wydatkowanych środków wykonano m.in. nową nawierzchnię (410 m <sup>2</sup> ) z kostki betonowej grubości 8 cm.
7E	600	60016	Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7 000	-	0,00%	Zadanie nie zostało realizowane z uwagi na wykonanie progu przez Spółdzielnię Mieszkaniową CHEMIK zarządcę terenu we własnym zakresie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	600	60016	Przebudowa ulicy M. Reja w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 460 000	1 405 799,88	96,29%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych przebudowy ulicy Reja wraz z przebudową odcinka ul. Wkrzańskiej w Policach.
9	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 597 873	3 595 255,09	99,93%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych I etapu przebudowy ulicy Bankowej w Policach na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej (przedsięwzięcie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) - realizacja robót budowlanych II etapu planowana jest w latach następnych.
9A	600	60016	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	85 000	50 420,00	59,32%	Przedsięwzięcie wieloletnie w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 558 513	1 558 237,49	99,98%	Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zakończono realizację robót budowlanych i poniesiono koszty budowy ścieżki rowerowej (zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2014).
11	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej
12	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	64 000	50 430,00	78,80%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi w miejscowości Drogoradz.
13	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	57 330,30	71,66%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy terenów rekreacyjnych nad Łarpią - realizacja robót budowlanych zaplanowana została w latach następnych.
14	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 396	109 658,45	84,10%	Dotację przekazano. Środki wydatkowano na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 46-56 oraz ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 690	130 689,02	100,00%	Przekazano dotację w wysokości 115.426,02 zł. Środki wydatkowane na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy: - Bankowej 18 w Policach, - Wojska Polskiego 95 w Policach, - Grzybowej 44 w Policach, - Mazurskiej 6 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Odrzańskiej 1-3-5 w Policach, - Konopnickiej 10 w Policach, - Polnej 5 w Policach. Pozostała kwota, tj. 15.263 zł - zabezpieczona została jako wydatki niewygasające z upływem 2015 roku na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Palmowej 4 i Kopernika 5 w Policach.
16	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	560 760	546 630,18	97,48%	Dotację przekazano. Środki wydatkowane na remonty kapitalne dachów w budynkach przy: - ul. Bankowej 10 w Policach, - ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, - ul. Grzybowej 10-18 w Policach, - ul. Odrzańskiej 7 w Policach, - ul. Asfaltowej 31 w Policach, - ul. Osadników 28 w Trzebieży, - ul. Robotniczej 19-23 w Policach. Roboty m.in. polegały na wymianie pokryć dachowych, rynien i rur spustowych, przemurowaniu i naprawie kominów, naprawie więźby dachowej, izolacji połączeń dachowych i stropów lukarn, wymianie okien połaciowych i w lukarnach wraz z robotami towarzyszącymi.
16A	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	21 000,00	70,00%	Dotację przekazano. Środki wydatkowane m.in. na wymianę uszkodzonej nawierzchni betonowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (196 m <sup>2</sup> ) przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach.
16B	700	70001	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Stare Miasto - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	30 000,00	100,00%	Dotację przekazano. Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 46-56 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	84 714	61 043,75	72,06%	Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte 23-27 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach.
17A	700	70005	Zakup gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	6 205,84	31,03%	Brak porozumienia z osobą fizyczną co do ceny wykupu spowodował, że nie doszło do zawarcia planowanej transakcji.
17B	700	70095	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	125 000	100 409,25	80,33%	Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla 20 budynków komunalnych: - Asfaltowej 6, Dworcowej 5, Drzymały 10, Kopernika 4, Kościuszki 16, Piastów 2, 8, 15 i 33, Podgórznej 13 i 15, Starzyńskiego 5, 6 i 10, Wojska Polskiego 51 w Policach, - WOP 26 i 29, Polnej 42, Kościuszki 26 i 39 w Trzebieży.
17C	700	70095	Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	34 440,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt nasadzeń zastępczych przy nowych budynkach mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach
18	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	593 456	579 853,08	97,71%	Dotację przekazano. W 2015 roku wykonano roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ulicy: - Bohaterów Westerplatte 23-27 w Policach, - Nadbrzeżnej 22 w Policach, - Palmowej 7 w Policach, - Traugutta 11 w Policach, - Bohaterów Westerplatte 10 w Policach.
18A	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	45 000	37 590,61	83,53%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej a następnie samej realizacji robót budowlanych budowy drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Policach.
18B	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach - dok. projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	4 612,50	92,25%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18C	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach - dok. projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	4 612,50	92,25%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach.
18D	750	75023	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	25 000	22 103,10	88,41%	Zadanie zrealizowano.
18E	750	75023	Zakup programu do obróbki map rastrowych wykorzystywanych w PSIP	Wydział Organizacyjno-Prawny	5 720	5 719,50	99,99%	Zadanie zrealizowano.
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	169 578	169 577,46	100,00%	Zadanie zrealizowano.
19A	750	75023	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej na potrzeby USC w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 650	3 633,42	99,55%	Zadanie zrealizowano.
19B	754	75412	Instalacja systemów alarmowych w budynkach OSP w Policach i OSP w Trzebieży	Wydział Spraw Obywatelskich	7 300	7 230,00	99,04%	Zadanie zrealizowano.
19C	754	75412	Zakup zestawu do ratowania wodnego dla OSP w Trzebieży	Wydział Spraw Obywatelskich	4 000	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
20	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	19 926,00	39,85%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy remizy na potrzeby OSP Tanowo i sołectwa Tanowo - realizacja robót planowana jest w latach następnych.
20A	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	454 000	453 707,27	99,94%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji uwzględniającej etapowanie robót a następnie samej realizacji robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby nowej siedziby Straży Miejskiej w Policach.
20C	754	75495	Podłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do sieci monitoringu miasta Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	14 760,00	98,40%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj podłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Tanowskiej do sieci monitoringu miasta Police.
20B	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 000	-	0,00%	Pozostała niewykorzystana część rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	801	80101	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	468 000	442 527,26	94,56%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszt robót budowlanych związanych z I etapem docieplenia dachów na budynkach szkoły oraz zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej II etapu docieplenia dachów - realizacja II etapu robót planowana w latach następnych.
21A	801	80101	Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3	4 059	4 059,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano stosowne okablowanie w nowej świetlicy szkolnej.
22	801	80101	Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	38 130	38 130,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano projekt adaptacji strychu na poddaszu szkoły celem realizacji zadania inwestycyjnego w 2016 roku: wydzielenia na poddaszu pomieszczeń - sal lekcyjnych na potrzeby placówki.
22A	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4 908	4 907,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
22B	801	80101	Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu	Szkoła Podstawowa nr 8	16 200	16 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, przeznaczonego przede wszystkim do koszenia trawy na terenie placówki.
22C	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Podstawowa w Trzebieży)	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy).
22D	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej w Niekłońcycy	Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Filialna w Niekłońcycy)	30 000	29 999,99	100,00%	Zadanie zrealizowano. Stworzono plac zabaw dla wychowanków szkoły. Zamontowano zestaw zabawowy (huśtawkę, karuzelę z siedziskami, ławkę stałą, sześciokąt linowy).
22E	801	80101	Wymiana instalacji wraz z montażem systemu akustycznego przy sufitach oraz malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach	Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 6)	148 059	147 658,73	99,73%	Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany okablowania, skrzynek rozdzielczych energii elektrycznej, zamontowano na parterze sufit podwieszany, wyciszający korytarz szkolny.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22F	801	80101	Montaż rolet w pomieszczeniach na parterze i w gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach w celu ochrony przed włamaniem	Szkoła Podstawowa nr 2	5 750	5 750,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
23	801	80101	Wykonanie piłkochwytu dachowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	57 581,59	95,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową piłkochwytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.
23A	801	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II i III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	532 000	531 469,15	99,90%	Przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych II i III etapu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz drogi dojazdowej.
23B	801	80104	Częściowa wymiana instalacji ciepłej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9	30 000	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Dokonano montażu w salach przedszkola mieszaczy termostatycznych i regulatorów ciepła, w kotłowni wymieniono termostat wraz elementami. Zrealizowano wymianę instalacji ciepłej, umożliwiającą prawidłowy obieg ciepłej i zimnej wody w placówce.
23C	801	80104	Zakup zestawu kociołków parowych do gotowania posiłków dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8	15 000	14 391,00	95,94%	Zgodnie z planem dokonano zakupu kociołków, które stanowią niezbędny sprzęt dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola.
23D	801	80104	Zakup miksera spiralnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9	6 000	6 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
23E	801	80104	Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10	20 000	14 482,52	72,41%	Zakupu zmywarek dokonano w niższej cenie niż założono w planie. Wymiana sprzętu na nowy była niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania placówki.
23F	801	80104	Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe) dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	20 000	18 539,99	92,70%	Dokonano zakupu i montażu pieca c.o. niezbędnego do zapewnienia właściwych warunków ogrzewania placówki.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23G	801	80104	Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	5 228	5 228,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
23H	801	80104	Wykonanie ogrodzenia w obrębie nieruchomości Przedszkola Publicznego w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	28 878	28 877,34	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie wokół terenu zielonego przedszkola celem zapewnienia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci.
23I	801	80104	Zakup zmywarki dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9	4 100	4 100,00	100,00%	Zadanie zrealizowano
23J	801	80104	Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 5	7 000	6 875,70	98,22%	Zadanie zrealizowano. Zakup sprzętu pozwolił na wymianę zużytej zmywarki na nową.
24	801	80195	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	79 999,77	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
26	852	85295	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	31 899	23 663,57	74,18%	Ze względu na rezygnację z realizacji zadania związanego z przebudową pomieszczeń w budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych w 2015 roku poniesiono koszty zabezpieczenia obiektu przed dalszą dewastacją (zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych).
27	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	200 000	200 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane zgodnie z zawartą umową.
28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzeszczyn i kanalizacja deszczowa)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 960 396	1 222 798,45	62,38%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano roboty budowlane I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza związane z budową sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowością Tanowo a miejscowością Trzeszczyn oraz budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego - realizacja kolejnych etapów planowana jest w latach następnych.
28A	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	25 830,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono i wykonano w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28B	900	90001	Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne niezrealizowane - w 2015 roku nie zlecono wykonania i nie poniesiono kosztów opracowania dokumentacji projektowej montażu separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - w trakcie uzgadniania zakresu prac projektowych ze ZWiK w Policach zrezygnowano z budowy dodatkowego separatora substancji ropopochodnych.
28C	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Grunwaldzkiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	14 145,00	47,15%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej w Policach.
29	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	139 836,94	63,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono koszty odpłatnego przeniesienia praw własności wybudowanych pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Uniemyśl i w Policach.
29A	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	894 087	726 900,00	81,30%	Dotację przekazano. Środki przeznaczono na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police.
29B	900	90002	Modernizacja węzła kompostowania celem ograniczenia emisji gazów procesowych do atmosfery - dotacja dla ZOiSOK	Wydział Gospodarki Odpadami	400 000	400 000,00	100,00%	Dotację przekazano. Termin rozliczenia dotacji ustalono do dnia 31 stycznia 2016 r.
30	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	20 980,11	69,93%	Środki przeznaczono na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych przeprowadzonych przez mieszkańców Gminy Police. Wpłynęło 10 wniosków, zrealizowano wypłatę dotacji dla 10 wnioskodawców na kwotę 20 980,11 zł w tym: Gmina Police -12 851,06 zł ( 6 wniosków), Miasto Police - 8 129,05 zł (4 wnioski).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30A	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, rozbudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, budowa Domu Kota - dokumentacja projektowa - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	21 000	12 915,00	61,50%	Dotację przekazano. W ramach zadania wykonano projekt budowlany Domu Kota.
31	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	84 000	54 489,00	64,87%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach.
31A	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 000	159,14	1,99%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku poniesiono jedynie koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej - budowę oświetlenia zrealizowano w ramach usługi poprawy jakości i efektywności oświetlenia w gminie.
31B	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	96 000	94 185,15	98,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót związanych z budową oświetlenia przy ul. Lipowej w Tanowie.
31C	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	33 522,31	95,78%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych z montażem dodatkowego oświetlenia przy ul. Spacerowej w Trzebieży.
31D	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 000	3 813,00	95,33%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach.
31E	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	13 812,90	92,09%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach.
31F	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	153 000	152 839,83	99,90%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w Pilchowie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31H	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	8 068,80	80,69%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach.
32	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	266 100	265 279,46	99,69%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające) zlecono wykonanie i poniesiono koszt realizacji robót budowlanych budowy placu zabaw przy ulicy Bankowej w Policach.
32A	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	11 900	11 808,00	99,23%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy.
33	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na trwające nadal uzgodnienia z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, w roku 2015 nie zlecono wykonania i nie poniesiono żadnych kosztów.
33A	900	90095	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	9 800,00	98,00%	Środki przeznaczono na zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych - betonowych. Słupy zostały ustawione na skrzyżowaniach ulic: - Przyjaźni nr 27 i 26-go Kwietnia w Policach, - Roweckiego i 1 Maja w Policach.
33A1	921	92109	Zakup i montaż pieca gazowego w świetlicy sołectwa Przęsocin	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 986	3 985,14	99,98%	Zadanie zrealizowano.
33B	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	18 081,60	90,41%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych z budową miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na nieistniejącym już cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach.
33C	921	92120	Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	38 500,00	77,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót związanych z przebudową oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach.
34	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	780 000	713 985,54	91,54%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	103 186	87 699,00	84,99%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w 2015 r. zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy hali sportowej oraz audytu energetycznego - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
35A	926	92604	Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 126	5 123,00	99,94%	Zadanie zrealizowano. Dokonano przedzielenia holu wejściowego na parterze, zapewniając jego lepszą funkcjonalność.
35B	926	92604	Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 – projekt techniczny wraz z wykonaniem	Ośrodek Sportu i Rekreacji	278 899	278 458,73	99,84%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w 2015 roku zlecono wykonanie i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej a następnie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną.
35C	926	92604	Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach"	Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 800	7 800,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
35D	926	92604	Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wykonano ogrodzenie metalowe, panelowe z cokołami. Zamontowane zostały furtki oraz brama wjazdowa przesuwna.
35F	926	92604	Zakup garaży zespolonych do przechowywania urządzeń mechanicznych znajdujących się na terenie GCEiR w Trzebieży	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 000	5 939,98	99,00%	Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu trzech garaży z blachy ocynkowanej na kwotę: 5.939,98 zł celem przechowywania urządzeń mechanicznych składowanych w GCEiR w Trzebieży.
35G	926	92604	Termoizolacja dachu wraz z wymianą okien w pawilonach noclegowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	32 200	31 569,26	98,04%	Zadanie zrealizowano. Docieplenie dachu oraz wymiana okien na nowe poprawiła funkcjonalność i estetykę obiektów .
35H	926	92604	Przebudowa instalacji zasilania w energię elektryczną dla Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Trzebieży przy ul. Rybackiej 26	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 110	9 103,00	99,92%	Zadanie zrealizowano. Wykonano tymczasowo działający układ zasilania w energię elektryczną.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35I	926	92604	Wykonanie montażu systemu alarmowego antywłamaniowego dla budynku stołówki i kuchni w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 900	5 900,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Wewnątrz budynku zamontowano alarmowy system monitorujący, zabezpieczający obiekt przed włamaniem.
35J	926	92604	Zakup wózka do transportu pojemników z żywnością dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 600	5 600,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zakup niezbędny dla poprawy funkcjonowania GCEiR w Trzebieży.
35K	926	92604	Zakup krawalnicy profesjonalnej do wędlin dla Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 500	3 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu celem poprawy prawidłowego funkcjonowania GCEiR w Trzebieży.
35L	926	92604	Zakup zestawu nagłośnieniowego wraz z oprzyrządowaniem dla Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 680	3 680,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Zakup na potrzeby organizowanych przez OSiR w Policach imprez okolicznościowych.
35M	926	92604	Wykonanie polbruki pod garażami wraz z podjazdem w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000	12 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano. Uporządkowano teren wokół garaży, wyłożono podłoże pod garażami polbrukiem oraz zbudowano niezbędny podjazd.
<b>OGÓLEM:</b>					<b>18 785 243</b>	<b>16 468 529,00</b>	<b>87,67%</b>	<b>x</b>