

Protokół Nr 52/2013v

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych będących własnością / zarządzanym przez *:

.....
L.G. 12.11.11 Police
położonym w Policach przy ul. Odrzańska nr. 4

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1)

.....
J. Włodarski
przy współudziale

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243/2010 poz.1623) wraz z późniejszymi zmianami.

Zakres czynności kontrolnych podano na odwrocie protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

1. Objęte kontrolą przewody - kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne* odpowiadają przepisom w zakresie czynności zawartym na odwrocie protokołu*.
2. Objęte kontrolą przewody - kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne* nie odpowiadają w/w przepisom. Wykonane konstrukcje, urządzenia pomocniczo kominowe i inne elementy nie mieszczą się w zakresie obowiązujących norm.*
3. Stwierdzone : nieprawidłowości / uwagi / zalecenia* :

Odrzańska 4/2 w kuchni pochłaniacz elektryczny który odłączyć od przewodu kominowego i złożyć kratkę wentylacyjną w drzwiach tarasowych brak wentylacji nawiew którą w pełnym terminie wykonać

Odrzańska 4/3 - w drzwiach tarasowych zbyt mało otworów które dodatkowo wykonać

Odrzańska 4/5 w łazience gazowy podgrzewacz wody jest wyprowadzony rurą jednorurkową przez stych ponad dach którą wymienić na rurę dwururkową z blachy kwasowej ze skraplaczem którą wyprowadzić przez stych ponad dach łazienkę i kuchnię zwentylować rurami ocynek Ø 150 ze skraplaczem które wyprowadzić przez stych ponad dach w drzwiach tarasowych brak wentylacji nawiew którą w pełnym terminie wykonać

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniebdania, zagrażające zdrowiu i życiu, podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI lipiec 2014v

Podpisy osób uczestniczących w kontroli

- Protokół otrzymują:
1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
 2. Mistrz kominiarski przeprowadzający kontrolę
 3. Terytorialnie właściwy Organ Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymaganego wszczęcia postępowania)*

Protokół sporządził mistrz kominiarski

Potwierdzenie odbioru protokołu: dnia podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Józef Włodarski
upr. nr: 12601/08
(pieczęćka i podpis)