

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Obiekt:** Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Piastów 7 w Policach – dz. nr 433/1, obręb Police 1, gmina Police
- Adres:** Police ul. Piastów 7, dz. nr 433/1
obręb Police 1, gmina Police
- Inwestor:** Helena Szulc
ul. Piastów 7 m.4
72-015 Police
- Projektant:** mgr inż. Bartłomiej Nowak
ul. Janusza Korczaka 20 m.2
72-009 Police

Police, luty 2017r.

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektu:

- montaż instalacji zimnej i ciepłej wody z rur PP oraz montaż kanalizacji sanitarnej z rur PCV w lokalu mieszkalnym nr 4,
- montaż nowego pionu kanalizacyjnego w łazience wyprowadzonego ponad dach i zakończonego wywiewką kanalizacyjną,
- montaż kanalizacji sanitarnej (poziomu) z rur PCV w piwnicy,
- montaż podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne w lokalu mieszkalnym nr 4,
- montaż urządzeń sanitarnych w łazience w lokalu mieszkalnym nr 4,
- montaż przewodu wentylacyjnego wywiewnego dwuściennego Dn 150/210mm izolowanego z materiału niepalnego z odskraplaczem wyprowadzonego ponad dach w łazience w lokalu mieszkalnym nr 4,
- montaż nawiewnika w górnej części ramy okna w łazience,
- wykonanie próby szczelności wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Całość zamierzenia realizowana będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastów 7 w Policach – dz. nr 433/1, obręb Police 1, gmina Police.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: W miejscu i otoczeniu prowadzenia robót nie występują czynniki mogące stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych; skala i rodzaj zagrożenia, miejsce i czas występowania:

- ryzyko upadku z wysokości przy montażu pionu kanalizacji sanitarnej oraz przewodu wentylacyjnego wywiewnego dwuściennego wyprowadzonego ponad dach,

- ryzyko uszkodzenia ciała podczas rozkuwania elementów betonowych (przejścia przez stropy i ściany itp.),
- ryzyko wynikające z poruszania się po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia) w trakcie trwania całego procesu budowlanego.

Skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przypomnienie o zasadach pracy podczas wykonywania prac montażowych oraz przeszkolenie pracownika w zakresie BHP.
- Przypomnienie o zasadach pracy na wysokości i konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy, kierownik robót budowlanych bądź majster budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- Do podstawowych obowiązków inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy należy między innymi: wskazanie wykonawcy dostępu do środków łączności, apteczki pierwszej pomocy oraz urządzeń sanitarno – higienicznych będących do dyspozycji wykonawcy.
- Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy między innymi:
 - posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisów oraz zasad bhp i p.poż.,

- wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i p.poż., zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
- wyposażenie miejsca pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne,
- oznakowanie placu budowy w widoczny sposób oraz ogrodzenie przed dostępem osób niepowołanych,
- wykonawca jest zobowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości ich wyeliminowania, należy organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

Opracował: mgr inż. Bartłomiej Nowak